

# 监 理 日 志

日期：2018 年 09 月 17 日

天气： 阵雨

星期：二

气温： 10℃-20℃

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

|                            |                                      |                                                                                                   |  |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、审批总包单位上报资料。<br><br>2、现场召开第二十次工程例会。 |                                                                                                   |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                              | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                     |  |
|                            | 包头青山<br>电器设备<br>有限公司                 | 1、光伏区料场材料进行整理清算。<br><br>2、光伏区逆变器厂家检测逆变器受损情况。<br><br>3、升压站道路路牙石砌筑。<br><br>4、业主单位苏总进场巡视，并且召开现场工程例会。 |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                      |                                                                                                   |  |
| 本日现场监理人员                   |                                      | 王明官 王学东 王超 王栋                                                                                     |  |
| 记录人：王栋                     |                                      | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王明官                                                                           |  |