

监 理 日 志

日期：2018 年 10 月 03 日

天气： 晴

星期：三

气温： 5℃-25℃

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

监 理 工 作 情 况	1、审批总包单位上报资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	包头青山 电器设备 有限公司	1、升压站35KV配电室消缺。 2、升压站路缘石勾缝完成1/2 3、升压站面包砖铺装完成。 4、光伏区定位放线，打桩机打桩，支架安装。 5、光伏区箱变基础基槽开挖。
其 它 事 项	1、光伏区螺旋桩进场 2 车。 2、水泥进场 5 吨。	
本日现场监理人员		王明官 王学东 王超 王栋
记录人:王栋		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王明官