

监 理 日 志

日期：2018年10月17日

天气：多云转小雨

星期：三

气温：5℃-19℃

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50兆瓦光伏基地项目

监 理 工 作 情 况	1、监理现场巡视光伏区施工情况。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	包头青山 电器设备 有限公司	<p>1、光伏区（除跟踪区域1.5488MW）。</p> <p>（1）今日打桩完成0根，累计完成30146根，总桩数63092根，占总数的47.8%。</p> <p>（2）今日组件完成23组，累计完成1283组，总组数5091组，占总数的25.2%。</p> <p>（3）今日支架完成0组，累计完成2084组，总组数5091组，占总数的40.9%。</p> <p>（4）今日散桩完成0根，累计完成30360根，总桩数63092根，占总桩数的48.1%。</p> <p>（5）修路已完成,累计完成 7.629km，总长度7.629km,占总量100%。</p> <p>（6）箱变立壁模板安装完成2座，底板混凝土浇筑累计完成3座，箱变基础基槽土方开挖累计完成20座，垫层浇筑完成12座，箱变基础底板、立壁钢筋安装累计完成3座。</p> <p>（7）、河槽段电缆沟土方回填200米；电缆沟土方开挖累计完成792米，完成电缆（ZC-YJY23-26/35 3*120）敷设完成0米，累计完成3500米。</p>
其 它 事 项	<p>1、材料进场:光伏板进场 3000 片，螺旋桩进场 2400 根，支架进场一车。</p> <p>2、因村民阻拦施工，今天只安装组件。</p> <p>3、外线对端间隔设备进场。</p>	
本日现场监理人员	王明官 王学东 王超 王栋	
记录人:王栋	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王明官	