

监 理 日 志

日期：2018 年 10 月 24 日

天气：多云

星期：三

气温：2℃-19℃

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

监 理 工 作 情 况	1、监理现场巡视光伏区施工情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	包头青山 电气设备 有限公司	1、光伏区（除跟踪区域1.5488MW）。 （1）今日打桩完成1300根，累计完成37486根，总桩数63092根，占总数的59.4%。 （2）今日组件完成25组，累计完成1635组，总组数5091组，占总数的32.1%。 （3）今日支架完成10组，累计完成2104组，总组数5091组，占总数的41.3%。 （4）今日散桩完成1000根，累计完成37560根，总桩数63092根，占总桩数的59.5%。 （5）修路已完成,累计完成 7.629km，总长度7.629km,占总量100%。 （6）箱变立壁浇筑累计完成1座，箱变立壁模板安装累计完成3座，底板混凝土浇筑累计完成10座，箱变基础基槽土方开挖累计完成20座，垫层浇筑完成18座，箱变基础底板、立壁钢筋安装累计完成9座。 （7）低压电缆沟土方开挖累计完成927米；低压电缆3*120敷设完成466米、3*150敷设完成524米，高压电缆沟土方开挖累计完成792米，高压电缆（ZC-YJY23-26/35 3*120）累计敷设完成3500米。 （8）逆变器安装完成44台。 （9）汇流箱完成15台。 2、升压站 （1）综合用房办公用品开始进场。 （2）围墙干挂大理石安装完成1/3，红外对射开始安装。
其 它 事 项	1、现场村民阻拦施工。 2、业主李总、刘总现场巡视。	
本日现场监理人员		王学东 王栋
记录人:王栋		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王明官