

监 理 日 志

日期：2018 年 10 月 25 日

天气：晴

星期：四

气温：-4℃-11℃

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

监 理 工 作 情 况	1、监理现场巡视光伏区施工情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	包头青山 电器设备 有限公司	1、光伏区（除跟踪区域1.5488MW）。 （1）今日打桩完成1990根，累计完成39476根，总桩数63092根，占总数的62.5%。 （2）今日组件完成26组，累计完成1661组，总组数5091组，占总数的32.6%。 （3）今日支架完成12组，累计完成2116组，总组数5091组，占总数的41.5%。 （4）今日散桩完成2000根，累计完成39560根，总桩数63092根，占总桩数的62.7%。 （5）修路已完成,累计完成 7.629km，总长度7.629km,占总量100%。 （6）箱变立壁浇筑累计完成2座，箱变立壁模板安装累计完成3座，底板混凝土浇筑累计完成10座，箱变基础基槽土方开挖累计完成20座，垫层浇筑完成18座，箱变基础底板、立壁钢筋安装累计完成9座。 （7）低压电缆沟土方开挖累计完成927米；低压电缆3*120敷设完成466米、3*150敷设完成524米，高压电缆沟土方开挖累计完成792米，高压电缆（ZC-YJY23-26/35 3*120）累计敷设完成3500米。 （8）逆变器安装完成44台。 （9）汇流箱完成15台。 2、升压站 （1）综合用房办公用品开始进场。 （2）围墙干挂大理石安装完成，红外对射安装完成。
其 它 事 项	1、现场村民阻拦施工。	
本日现场监理人员		王学东 王栋
记录人:王栋		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王明官