

监 理 日 志

日期：2018年11月06日

天气：多云

星期：二

气温：-4℃-7℃

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50兆瓦光伏基地项目

监 理 工 作 情 况	1、 监理现场巡视光伏区施工情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	包头青山 电器设备 有限公司	1、 今日打桩完成0根，累计完成42496根，总桩数63092根，占总数的67.3%。 2、 今日组件完成52组，累计完成2377组，总组数5091组，占总数的46.6%。 3、 今日支架完成65组，累计完成2681组，总组数5091组，占总数的52.6%。 4、 今日散桩完成0根，累计完成42560根，总桩数63092根，占总桩数的67.4%。 5、 箱变立壁浇筑累计完成14座，箱变立壁模板安装累计完成14座，底板混凝土浇筑累计完成18座，箱变基础基槽土方开挖累计完成22座，垫层浇筑完成21座，箱变基础底板、立壁钢筋安装累计完成15座。 6、 低压电缆沟土方开挖完成260米，累计完成1187米；27区、28区接地焊接完成；低压电缆3*120敷设完成466米、3*150敷设完成524米，高压电缆沟土方开挖累计完成792米，高压电缆（ZC-YJY23-26/35 3*120）累计敷设完成3500米。 7、 逆变器安装完成82台。 8、 汇流箱完成42台。 9、 外线对端间隔，接控制电缆。
其 它 事 项	1、 现场村民阻拦施工。 2、 业主单位李总视察现场。 3、 材料进场：光伏板 1500 片。	
本日现场监理人员		王学东 王栋
记录人:王栋		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王明官