

监 理 日 志

日期：2018 年 11 月 23 日

天气：晴

星期：五

气温：-8℃-6℃

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

监 理 工 作 情 况	1、监理现场巡视光伏区施工情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	包头青山 电器设备 有限公司	1、 今日打桩完成0根，累计完成44076根，总桩数63092根，占总数的69.8%。 2、 今日组件完成82组，累计完成3396组，总组数5091组，占总数的66.7%。 3、 今日支架完成82组，累计完成3405组，总组数5091组，占总数的66.8%。 4、 今日散桩完成0根，累计完成44410根，总桩数63092根，占总桩数的70%。 5、 箱变立壁浇筑累计完成22座，箱变立壁模板安装累计完成22座，底板混凝土浇筑累计完成22座，箱变基础基槽土方开挖累计完成22座，垫层浇筑完成22座，箱变基础底板、立壁钢筋安装累计完成22座。 6、 电缆沟土方回填完成280米，低压电缆沟土方开挖完成260米，累计完成1187米；27区、28区接地焊接完成；低压电缆3*120敷设完成466米、3*150敷设完成524米，高压电缆沟土方开挖累计完成792米，高压电缆（ZC-YJY23-26/35 3*120）累计敷设完成5573米。 7、 逆变器安装完成273台。 8、 汇流箱完成85台。
其 它 事 项	1、材料进场：光伏组件 1500 片。	
本日现场监理人员		王学东 王栋
记录人：王栋		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王明官