

监 理 日 志

日期: 2018 年 11 月 26 日

天气: 晴

星期: 二

气温: -8℃-7℃

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

监 理 工 作 情 况	1、 监理现场巡视光伏区施工情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	包头青山 电器设备 有限公司	1、 今日打桩完成680根, 累计完成45356根, 总桩数63092根, 占总数的77.8%。 2、 今日组件完成57组, 累计完成3586组, 总组数5091组, 占总数的70.4%。 3、 今日支架完成57组, 累计完成3595组, 总组数5091组, 占总数的70.6%。 4、 今日散桩完成680根, 累计完成45690根, 总桩数63092根, 占总桩数的72.4%。 5、 箱变基础完成22座, 箱变就位8台, 累计完成16台。(5#、6#、7#、8#、9#、10#、27#、28#、13#、14#、15#、16#、17#、19#、22#、23#)。 6、 电缆沟土方回填完成280米, 低压电缆沟土方开挖完成260米, 累计完成1187米; 27区、28区接地焊接完成; 低压电缆3*120敷设完成466米、3*150敷设完成524米, 高压电缆沟土方开挖累计完成792米, 高压电缆(ZC-YJY23-26/35 3*120) 累计敷设完成5573米。 7、 逆变器安装完成401台。 8、 汇流箱完成150台。 9、 对端间隔: 大户局验收。 10、 升压站: 大户局验收。
其 它 事 项	材料进场: 光伏组件 1500 片。	
本日现场监理人员		王学东 王栋
记录人: 王栋		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王明官