

监 理 日 志

日期：2018 年 11 月 28 日

天气：晴

星期：三

气温：-6℃-7℃

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

监 理 工 作 情 况	1、监理现场巡视光伏区施工情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	包头青山 电器设备 有限公司	1、 今日打桩完成1000根，累计完成46356根，总桩数63092根，占总数的73.4%。 2、 今日组件完成38组，累计完成3652组，总组数5091组，占总数的71.7%。 3、 今日支架完成30组，累计完成3701组，总组数5091组，占总数的72.6%。 4、 今日散桩完成1100根，累计完成46790根，总桩数63092根，占总桩数的74.1%。 5、 箱变基础完成22座，箱变就位8台，累计完成16台。（5#、6#、7#、8#、9#、10#、27#、28#、13#、14#、15#、16#、17#、19#、22#、23#）。 6、 电缆沟土方回填完成280米，低压电缆沟土方开挖完成260米，累计完成1187米；27区、28区接地焊接完成；低压电缆3*120敷设完成466米、3*150敷设完成524米，高压电缆沟土方开挖累计完成792米，高压电缆（ZC-YJY23-26/35 3*120）累计敷设完成5573米。 7、 逆变器安装完成401台。 8、 汇流箱完成150台。 9、 外线对端间隔：消缺中。
其 它 事 项	1、材料进场：螺旋桩进场 2450 颗。	
本日现场监理人员		王学东 王栋

记录人:王栋	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):王明官
--------	-------------------------