

监 理 日 志

日期：2018年12月01日

天气：晴

星期：六

气温：-2℃-11℃

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50兆瓦光伏基地项目

监 理 工 作 情 况	1、 监理现场巡视光伏区施工情况。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	包头青山 电器设备 有限公司	1、 今日打桩完成0根，累计完成47556根，总桩数63092根，占总数的75.3%。 2、 今日组件完成28组，累计完成3680组，总组数5091组，占总数的72.2%。 3、 今日支架完成0组，累计完成3721组，总组数5091组，占总数的73%。 4、 今日散桩完成0根，累计完成49240根，总桩数63092根，占总桩数的78%。 5、 箱变基础及就位全部完成22座，且5条集电线路已全部敷设完成（耐压试验完成）。 6、 今日高压电缆（ZC-YJY23-26/35 3*120）完成420米，累计敷设完成6003米。 7、 逆变器安装完成401台。 8、 汇流箱完成150台。 9、 今日平单轴跟踪支架基础完成27基，累计完成31基。 10、 对侧间隔施工情况：所需对侧间隔施工已完成，现与供电局联合消缺中（供电局运动设备年代久远，与现场更换的设备无法匹配，正在协调中，具体停电时间待供电局通知）。 11、 升压站施工情况：后台厂家到场。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王学东 王栋	
记录人：王栋	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王明官	