

监 理 日 志

日期：2018年12月07日

天气：晴

星期：五

气温：-23℃-10℃

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司50兆瓦光伏基地项目

| | | |
|----------------------------|-------------------------|---|
| 监 理 工 作 情 况 | 1、 监理现场巡视光伏区施工情况。 | |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| | 包头青山 电器设备 有限公司 | 1、 今日打桩完成600根，累计完成49756根，总桩数63092根，占总数的78.8%。 2、 今日组件完成38组，累计完成3810组，总组数5091组，占总数的74.8%。 3、 今日支架完成24组，累计完成3816组，总组数5091组，占总数的74.9%。 4、 今日散桩完成300根，累计完成50640根，总桩数63092根，占总桩数的80.2%。 5、 箱变基础及就位全部完成22座，且5条集电线路已全部敷设完成（耐压试验完成）。 6、 今日高压电缆（ZC-YJY23-26/35 3*120）完成420米，累计敷设完成6793米。 7、 逆变器安装完成401台。 8、 汇流箱完成150台。 9、 今日平单轴跟踪支架基础完成17基，累计完成84基。 10、 对侧间隔施工情况：所需对侧间隔施工已完成，现与供电局联合消缺中（供电局远动设备年代久远，与现场更换的设备无法匹配，正在协调中，具体停电时间待供电局通知）。 11、 3、 升压站施工情况：后台厂家到场。 |
| 其 它 事 项 | | |
| 本日现场监理人员 | 王学东 王栋 | |
| 记录人：王栋 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王明官 | |