

监 理 日 志

日期：2018 年 12 月 10 日

天气：晴

星期：二

气温：-20℃-7℃

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

监 理 工 作 情 况	1、监理现场巡视光伏区施工情况。 2、监理现场召开第三十一次监理例会。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	包头青山 电器设备 有限公司	1、 今日打桩完成0根，累计完成50256根，总桩数63092根，占总数的79.6%。 2、 今日组件完成14组，累计完成3856组，总组数5091组，占总数的75.7%。 3、 今日支架完成10组，累计完成3866组，总组数5091组，占总数的75.9%。 4、 今日散桩完成0根，累计完成50640根，总桩数63092根，占总桩数的80.2%。 5、 箱变基础及就位全部完成28座，且5条集电线路已全部敷设完成（耐压试验完成）。 6、 今日高压电缆（ZC-YJY23-26/35 3*120）完成420米，累计敷设完成6793米。 7、 逆变器安装完成401台。 8、 汇流箱完成150台。 9、 今日平单轴跟踪支架基础完成17基，累计完成84基。 10、 对侧间隔施工情况：已完工。 11、 送电方阵：完成3个方阵的送电，累计完成5个方阵。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王学东 王栋
记录人:王栋		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王明官