

监 理 日 志

日期：2018 年 12 月 24 日

天气：晴

星期：二

气温：-17℃-0℃

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

监 理 工 作 情 况	1、监理现场巡视光伏区施工情况。 2、监理现场召开第三十四次监理例会。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	包头青山 电器设备 有限公司	1、 今日打桩完成0根，累计完成59576根，总桩数61092根，占总数的97.5%。 2、 今日组件完成13组，累计完成4420组，总组数5091组，占总数的86.8%。 3、 今日支架完成0组，累计完成4448组，总组数5091组，占总数的87.3%。 4、 箱变基础及就位全部完成28座，且5条集电线路已全部敷设完成（耐压试验完成）。 5、 逆变器安装完成424台。 6、 汇流箱完成183台。 7、 送电方阵完成1-10个方阵的送电，累计完成10个方阵。 8、 并网容量12MW。 9、 光伏区电缆整理。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王学东 王栋
记录人：王栋		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王明官