

监 理 日 志

日期：2018年12月25日

天气：晴

星期：二

气温：-15℃-2℃

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司50兆瓦光伏基地项目

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------|---|
| 监 理 工 作 情 况 | 1、 监理现场巡视光伏区施工情况。 | |
| 施 工 情 况 | 施 工 单 位 | 施 工 内 容 及 进 度 |
| | 包头青山 电器设备 有限公司 | 1、 今日打桩完成0根，累计完成59576根，总桩数61092根，占总数的97.5%。 2、 今日组件完成24组，累计完成4444组，总组数5091组，占总数的87.2%。 3、 今日支架完成0组，累计完成4448组，总组数5091组，占总数的87.3%。 4、 箱变基础及就位全部完成28座，且5条集电线路已全部敷设完成（耐压试验完成）。 5、 逆变器安装完成424台。 6、 汇流箱完成183台。 7、 送电方阵完成1-10个方阵的送电，累计完成10个方阵。 8、 并网容量12MW。 |
| 其 它 事 项 | | |
| 本 日 现 场 监 理 人 员 | 王学东 王栋 | |
| 记 录 人 :王 栋 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王明官 | |