

监 理 日 志

日期：2018年12月27日

天气：晴

星期：四

气温：-23℃-11℃

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司50兆瓦光伏基地项目

监 理 工 作 情 况	1、 监理现场巡视光伏区施工情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	包头青山 电器设备 有限公司	1、 今日打桩完成0根，累计完成59576根，总桩数61092根，占总数的97.5%。 2、 今日组件完成6组，累计完成4455组，总组数5091组，占总数的87.5%。 3、 今日支架完成6组，累计完成4455组，总组数5091组，占总数的87.5%。 4、 箱变基础及就位全部完成28座，且5条集电线路已全部敷设完成（耐压试验完成）。 5、 今日低压电缆沟开挖完成150米，低压电缆沟敷设完成150米。 6、 逆变器安装完成424台。 7、 汇流箱完成183台。 8、 送电方阵完成1-10个方阵的送电，累计完成10个方阵。 9、 并网容量12MW。
其 它 事 项	1、 今日供电局进场验收项目施工情况。	
本 日 现 场 监 理 人 员	王学东 王栋	
记 录 人 : 王 栋	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王明官	