

监 理 日 志

日期：2018 年 12 月 28 日

天气：多云

星期：五

气温：-23℃--11℃

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

监 理 工 作 情 况	1、 监理现场巡视光伏区施工情况。 2、 监理整理现场施工资料，准备迎接质检站验收。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	包头青山 电器设备 有限公司	1、 今日打桩完成0根，累计完成59576根，总桩数61092根，占总数的97.5%。 2、 今日组件完成6组，累计完成4455组，总组数5091组，占总数的87.5%。 3、 今日支架完成6组，累计完成4455组，总组数5091组，占总数的87.5%。 4、 箱变基础及就位全部完成28座，且5条集电线路已全部敷设完成（耐压试验完成）。 5、 今日低压电缆沟开挖完成100米，低压电缆沟敷设完成100米。 6、 逆变器安装完成470台。 7、 汇流箱完成204台。 8、 送电方阵完成1-10个方阵的送电，累计完成10个方阵。 9、 并网容量12MW。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王学东 王栋
记录人：王栋		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王明官