

监 理 日 志

日期：2019年04月19日

天气：多云

星期：五

气温：12℃-27℃

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司50兆瓦光伏基地项目

监理 工作 情况	<ol style="list-style-type: none">1、现场整理资料，编写监理资料。2、审批总包单位报审资料。3、业主、监理、总包光伏区巡视现场。4、现场召开第四十四次监理例会。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	包头青山 电器设备 有限公司	<ol style="list-style-type: none">1、光伏区部分区域支架、组件接地连接，光伏区部分区域消缺整改。2、光伏区11#、13#、1#支架安装。3、光伏区南区监控安装。4、光伏区9区图纸变更区域支架、组件拆除。5、光伏区围栏定位放线、安装。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王学东 王栋	
记录人：王栋	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王明官	