

# 监 理 日 志

日期：2019年05月23日

天气：晴

星期：四

气温：10℃-32℃

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司50兆瓦光伏基地项目

监理工作情况	1、现场整理资料，编写监理资料。 2、审批总包单位报审资料。 3、业主、监理光伏区巡视现场，检查工程问题。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	包头青山 电器设备 有限公司	1、光伏区北区返厂逆变器安装。 2、光伏区南区13区支架、组件消缺整改。 3、光伏区北区围栏基础浇筑，围栏安装。 4、锦浪、科华逆变器厂家进场检查通讯。
其它事项	1、业主单位工程部总监吴总、质量安全部向主管、设计部蒋主管进场检查工作。	
本日现场监理人员		王学东 王栋
记录人：王栋		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王明官