

监 理 日 志

日期：2019年05月25日

天气：多云

星期：六

气温：10℃-28℃

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

监理 工作 情况	1、现场整理资料，编写监理资料。 2、审批总包单位报审资料。 3、业主、监理光伏区巡视现场，检查工程问题。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	包头青山 电器设备 有限公司	1、光伏区北区电气消缺整改。 2、光伏区北区围栏基础浇筑，围栏安装。 3、光伏区电缆倒运至项目部，项目部盘点电缆数量。 4、锦浪逆变器厂家进场检查通讯线。 5、升压站后台厂家进场调试后台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王学东 王栋	
记录人：王栋	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王明官	