

监 理 日 志

日期：2019 年 07 月 13 日

天气： 晴天

星期：六

气温： 19℃-35℃

工程名称： 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

监 理 工 作 情 况	1、现场整理资料，编写监理资料。 2、审批总包单位报审资料。 3、业主、监理光伏区巡视现场。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	包头青山 电器设备 有限公司	1、跟踪区柱基支模板，帮扎钢筋模板，平行柱引孔。 2、光伏5区更换光伏组件垫片。 3、光伏区增补25组檩条及跟踪区部分配件已到现场。 4、跟踪区下午浇筑柱基混凝土。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		王学东 曹育	
记录人：曹育		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王明官	