

监 理 日 志

日期：2019年07月21日

天气：多云

星期：日

气温：18℃-31℃

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50兆瓦光伏基地项目

监 理 工 作 情 况	1、现场整理资料，编写监理资料。 2、审批总包单位报审资料。 3、业主、监理光伏区巡视现场。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	包头青山 电器设备 有限公司	1、跟踪区主梁连接件安装，立柱焊机。 2、光伏南区汇流箱断路器铜牌改装。 3、光伏区北区更换光伏板组件垫片。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王学东 曹育	
记 录 人 ： 曹 育	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王明官	