

监 理 日 志

日期：2019 年 08 月 08 日

天气：____ 晴天 ____

星期：四

气温：17℃-30℃

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

监 理 工 作 情 况	1、现场整理资料，编写监理资料。 2、审批总包单位报审资料。 3、业主、监理光伏区巡视现场。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	包头青山 电器设备 有限公司	1、跟踪区光伏板组件线连接绑扎，软连接安装。 2、光伏区南区支架、光伏板组件螺丝紧固，更换汇流箱断路器，逆变器信号排查。 3、下午下暴雨未施工。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		王学东 曹育	
记录人：曹育		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王明官	