

监 理 日 志

日期：2019年08月14日

天气：多云

星期：三

气温：17℃-33℃

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司50兆瓦光伏基地项目

监 理 工 作 情 况	1、现场整理资料，编写监理资料。 2、审批总包单位报审资料。 3、业主、监理光伏区巡视现场。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	包头青山 电器设备 有限公司	1、跟踪区更换回转减速机，立柱底板焊接处做防腐。 2、光伏区被风吹歪4区，23区组件支架安装。 3、跟踪区接地挖沟焊接。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王学东 曹育	
记 录 人 ： 曹 育	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王明官	