

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 05 月 08 日 星期二	气候	晴	气温	26-13℃
监理人员动态:	郭瑞卿		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	总包4人+分包人.				
施工机械动态:	无.				
施工进度情况	因德轮厂要求提供厂房加固图及设计图纸.未提供之前施工 人员不得进入厂房屋顶施工. 现场人员进行夹耳组装施工.				
检查发现的问题	安全无事故.				
处理措施、意见、结果	1. 熟悉了解现场施工图纸. 2. 整理完善监理资料.				
协调内容或其他	无.				
记录人	郭瑞卿		总监签阅		