

监 理 日 志

工程名称:

日期:	2018 年 05 月 09 日 星期三	气候	多云/阴	气温	24℃-13℃
监理人员动态: 郭瑞卿.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 总包 4 人 + 分包 3 人.					
施工机械动态: 无.					
施工进度情况	暂无施工: 德乾厂方要求总包单位提供厂房加固方案及设计图纸, 厂房加固未加固完成前不得施工.				
检查发现的问题	1. 对 5 月 5 日的进场材料型号规格进行检验, 并对其质量证明文件进行查看, 并生成书面文件. 2. 检查 5 月 1 日 - 5 月 8 日期间施工质量 (定位放线及材料安装).				
处理措施、意见、结果	无.				
协调内容或其他	1. 督促总包单位尽快提交德乾厂方提出也要求 (厂房加固方案及加固图纸). 加强与德乾方人员沟通, 尽快恢复施工.				
记录人	郭瑞卿.		总监签阅		