

监 理 日 志

工程名称:

日期:	2018年05月11日 星期五	气候	小雨	气温	18-21℃
监理人员动态:	郭瑞卿	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	总包4人+分包2人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	因加固方案与加固图疏未上报德轮厂方, 现场属于停工状态.				
检查发现的问题	因总包方未向德轮方提供厂房加固方案及设计图纸, 现场处于停工状态. · 监理项目部对前期安全、电气、土建等专项监理细则, 结合项目实际情况进行完善.				
处理措施、意见、结果	无.				
协调内容或其他	无				
记录人	郭瑞卿	总监签阅			