

监 理 日 志

工程名称: 中核华辰公司17MW分布式光伏发电项目

日期	2018年5月2日 星期三	气候	高温雨	气温	15-25°
监理单位动态:	施工方人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况: 无.		
施工方人员动态:	施工机械动态:				
施工机械动态:					
施工进度情况	B1-B6号厂房屋顶光伏支架已安装完毕, B1-B4号厂房屋顶防水处理, B5号厂房屋顶部分梁等进行焊接加固(原设计为设计变更)				
检查发现的问题	① B4号厂房屋顶光伏支架预埋件未安装。 ② 屋面未做防水处理, 未做防水层。 ③ 屋面四周未拉警戒线及警示标志,				
处理措施、意见、结果	监理单位已发现的问题已通知施工单位项目部现场负责人了(口头通知)。				
协调内容或其他	施工安装图纸, 监理单位未收到。				
记录人	田国栋		总监签阅		

