

监 理 日 志

工程名称: 中核华辰核电有限公司 1# 机组 1# 炉岛 汽轮机岛 汽轮机基础工程

日期	2018 年 5 月 14 日 星期五	气候	晴	气温	27°
监理人员动态:	施工现场		材料进场、取样见证、合格情况: 马成福见证的二条。		
施工方人员动态:	施工现场				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	E01. E05 号塔吊组件吊装。 E01. E02. E03 号塔吊支架等物安装。				
检查发现的问题	吊装区域未拉(设置)警戒线及警戒标牌 B01. B2. B3 支架等物安装, 部分螺栓总长度不够。				
处理措施、意见、结果	已通知总包, 分包负责人。				
协调内容或其他	监理例会定于下午 1:00 召开。				
记录人	田同存		总监签阅		

