

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年5月8日 星期二	气候	晴	气温	23℃
监理单位动态:	现场施工检查	材料进场、取样见证、合格情况: 今日进场一批镀锌元钢 检测报告。			
施工方人员动态:	吊装组件系安全带				
施工机械动态:	吊1台. 升降机2台				
施工进度情况	B1接地整改 4人 吊装组件B6 9人. 导引B3安装完成. 散装板子				
检查发现的问题	① 内六角螺栓力矩立. ② T型提紧螺帽无法转动. ③ 安全帽未佩戴				
处理措施、意见、结果	明日支架厂家来现场解决支架问题. 部分工人未佩戴安全帽. 现场已口头警告. 并制定处罚一天500/人. 并要求施工单位进行再教育. 屋顶加固必须20号之前完成				
协调内容或其他	已慢慢进入夏季施工. 要求施工单位合理安排作息时间. 做好防暑降温工作.				
记录人	徐怡	总监签阅	2. 7 发		