

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年5月9日 星期三	气候	晴	气温	21℃
监理人员动态: 施工方人员动态: 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况			无		
检查发现的问题			无		
处理措施、意见、结果			无		
协调内容或其他			无		
记录人		徐·怡·		总监签阅	
				刘·七·发	

B1屋面组件安装完成100片, B5屋面组件安装完成200片, B6厂房屋面组件安装1370片, B6厂房加固已完成

40组件螺栓长度短, 自制螺栓在导轨内转动不到位, 已督促总包与厂家沟通.

已与厂家沟通, 对方承诺问题并出具责任承诺书