

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年5月1日 星期四	气候	晴	气温	24℃
监理单位动态:	施工进场检查	材料进场、取样见证、合格情况: 镀锌件270W现场50箱			
施工方人员动态:	现场施工人数25人				
施工机械动态:	升降机1台 吊车1台				
施工进度情况	B1厂房屋面接地安装完成5%。B5厂房组件安装完成350片。B6厂房组件安装100片。B5厂房加固完成30%。 检查基础放线。				
检查发现的问题	施工人员在组件吊装过程未在施工区域拉安全警戒线。部分人员未佩戴安全帽。				
处理措施、意见、结果	在吊装区域已拉安全警戒线。 施工人员安全带使用已佩戴齐全。 并要求总包报审吊装方案。				
协调内容或其他	无				
记录人	徐品	总监签阅	文发		