

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年5月15日 星期二	气候	晴	气温	23℃-31℃
监理单位动态:	现场巡视. 物料堆场检查	材料进场、取样见证、合格情况: 3台箱变到场. 缺失光纤. 组合螺栓不全.			
施工方人员动态:	箱变拆卸. 彩钢棚修复.				
施工机械动态:	吊车一台.				
施工进度情况	项目停工. 现场3台箱变. 彩钢棚棚架损坏点修复.				
检查发现的问题	箱变卸放在路边. 未拉安全警戒线. 检查随附材料缺少光纤网线. 组合螺栓.				
处理措施、意见、结果	已要求在箱变堆放点拉安全警戒线. 箱变缺少材料已文字形式反馈给甲方并记录.				
协调内容或其他	已向业主反应缺少材料要到材料场.				
记录人	徐永发	总监签阅	刘永发		