

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年5月24日 星期三	气候	晴	气温	25-32℃
监理人员动态:	巡视现场	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工员 20人				
施工机械动态:	升降机 1台				
施工进度情况	B2屋面组件安装120片. B6屋面组件安装260片. B1屋面组件安装320片. B5屋顶加固完成20%				
检查发现的问题	在施工过程中有部分施工员佩戴安全帽不及时. 已立即要求整改并教育.				
处理措施、意见、结果	要求监理单位对新进地施工人员行安全教育. 加强安全防护意识.				
协调内容或其他	无				
记录人	徐临夫	总监签阅	刘增		