

监 理 日 志

工程名称:		日期: 2018年5月29日 星期五		气候: 晴	气温: 25℃-31℃
监理单位动态: 巡视施工现场		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 现场施工队17人					
施工机械动态: 升降机2台					
施工进度情况	B1厂房组件安装150片, B5厂房组件安装150片, B6厂房组件安装300片.				
检查发现的问题	现场施工进度较慢, 要求施工单位增加施工人员, 提高施工进度				
处理措施、意见、结果	总包单位明日开始陆续增加施工人数				
协调内容或其他	无				
记录人	徐永强		总监签阅	刘永强	