

监 理 日 志

工程名称:

C-3/c

情况:

日期	2018年5月20日 星期 二	气候	晴	气温	26℃-30℃
监理单位动态:	巡视施工现场	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	现场施工人员				
施工机械动态:	升降机 2台				
施工进度情况	防水补漏完成90% 加固完成80% 3#楼基础开挖完成30%				
检查发现的问题	屋面同下水管2有组件边角纸片。 屋面材料泡水生锈。 2#厂房有燃气罐易燃易爆物。				
处理措施、意见、结果	已要求责任单位立即对下水管2进行清理。 将已生锈材料撤场。 将燃气罐拆除。				
协调内容或其他	无				
记录人	徐临东	总监签阅	刘永发		