

监 理 日 志

工程名称:		日期	2018年5月31日 星期四	气候	晴	气温	26℃-31℃
监理人员动态: 巡视施工现场 施工方人员动态: 现场施工人数15人 施工机械动态: 升降机等				材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工进度情况	B1厂房组件安装300片, B5厂房组件安装完成100%, 防水补漏完成70%, B6厂房接地系统完成90%.						
检查发现的问题	逆变器安装已完成, B5厂房加固完成100%, 3号箱变基础开挖完成80%, 5号箱变绿化种植完成.						
处理措施、意见、结果	现场施工部分未佩戴安全帽, 已要求安全员立即整改, 并立即整改, 形成闭环记录.						
协调内容或其他	无						
记录人	徐品文		总监签阅		刘品文		

工程名称:	日期:
施工进度情况	检查发现的问题
处理措施、意见、结果	协调内容或其他
记录人	