

监 理 日 志

工程名称:

日期	2008年6月1日 星期五	气候	晴	气温	27℃-31℃
监理人员动态:	巡视施工现场	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	现场施工人数20人				
施工机械动态:	2台升降机				
施工进度情况	B1厂房组件安装200片, B2厂房B3厂房 逆变器支架焊接已完成, B5厂房组件安 装已完成.				
检查发现的问题	B6厂房接地系统安装完成40%. 逆变器支架制作已完成. B5厂房加 固完成40%. 基础开挖完成50%				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	徐/马/永	总监签阅	2/7/08		