

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年6月4日 星期一	气候	晴	气温	24℃-31℃
监理单位动态:	巡视施工现场		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	现场施工人数16人				
施工机械动态:	挖掘机1台, 吊车1台				
施工进度情况	箱变底板浇筑完成, 开关站基础开挖完成, 4#厅屋组件安装250片				
检查发现的问题	组件安装40%, 4#厅屋顶加固完成40%. 已到货组件其中安装完成, 2#厅屋未到货				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位督促厂家组件尽快发货, 跟踪影响施工进度				
协调内容或其他	无				
记录人	徐临天		总监签阅	刘永	

工程名称	
日期	
监理单位	
施工	
施工进度情况	
检查发现的问题	
处理措施、意见、结果	
协调内容或其他	
记录人	