

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年12月6日 星期三	气候	晴	气温	27℃-31℃
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
巡视施工现场					
施工方人员动态:					
施工现场人员动态:					
施工机械动态:					
吊车1台					

施工进度情况	B2-B6房框架吊装完成85% B2-B5连梁吊装完成100% B3-B4连梁吊装完成50% B4房加固完成40%.
检查发现的问题	1#-3#箱变基础板墙支模完成100%. 电缆沟开挖完成60% 10kV高压电缆出线顶管事宜 五支站双电源事宜需业主、总包与区队沟通方才
处理措施、意见、结果	能开始施工.
协调内容或其他	无

记录人	徐利军	总监签阅	刘斌
-----	-----	------	----

工程名称:

日期	
监理单位	
施工	
施工	
施工进度情况	
检查发现的问题	
处理措施、意见、结果	
协调内容或其他	
记录人	