

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年6月11日 星期二	气候	晴	气温	29℃-34℃
监理单位动态:	巡视施工现场	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	施工人数 2人 巡视施工现场				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	开盖站地板钢筋绑扎完成100%。 开盖站、箱变浇筑 (开盖站地板, 箱变基础)				
检查发现的问题	开盖站、箱变钢筋绑扎不符图纸要求, 已整改完毕 开盖站底部钢筋未垫高。				
处理措施、意见、结果	已下发监理通知单要求施工单位 立即整改。				
协调内容 或其他	无				
记录人	徐品	总监签阅	刘七发		