

监 理 日 志

工程名称: 中新华南工业园4.5mm分布板供电项目

日期	2018年6月26日 星期二	气候	晴	气温	28°-37°
监理人员动态:	2人 1人	材料进场、取样见证、合格情况: 镀锌管进场一节.			
施工方人员动态:	2人 20人				
施工机械动态:	吊车一台				
施工进度情况	所有供电电缆沟回填. B、B: 敷设镀锌管完成.				
检查发现的问题	有供电电缆沟回填时. 我监理发现未铺设 着砂.				
处理措施、意见、结果	通知施工单位立即整改. 电缆回填前 必须通知我方监理人员到场查看. 铺设 着砂后我监理人员验收合格后再进行 回填.				
协调内容 或其他	注意安全. 文明施工.				
记录人	张成宇	总监签阅	刘玉发		

