

监 理 日 志

工程名称: 中铝集团铝业有限公司 4.2MW 分布式光伏发电项目

日期	2018 年 7 月 14 日 星期二	气候	晴	气温	28° - 36°
监理人员动态:	张子明 1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场			
施工方人员动态:	张子明 5人				
施工机械动态:	无机械作业				
施工进度情况	B1、B2、B3 屋面光伏组件安装。并安装设备接地。 B1、B2、B3 屋面光伏组件接地。				
检查发现的问题	由项目部人员与我方监理人员对 B1、B2、B3 屋面光伏组件进行检查, 发现以下问题: 1. B1、B2、B3 屋面光伏组件接地线未接, 不符合要求。 2. B1、B2、B3 屋面光伏组件接地线未接, 不符合要求。 3. B1、B2、B3 屋面光伏组件接地线未接, 不符合要求。 4. 光伏组件接地线未接, 不符合要求。				
处理措施、意见、结果	以上问题经我方监理人员下发通知单一份, 并告知项目部立即整改。整改完毕后通知我方监理到施工现场验收。验收合格, 方可下道工序施工。				
协调内容或其他	下发监理通知单一份。				
记录人	张子明	总监签阅	刘子明		

