

监 理 日 志

工程名称: 中泰新物流园412mm分布式光伏发电项目

日期	2023年7月13日	星期五	气候	晴	气温	28°-38°
监理单位动态:	孙、现场 1人		材料进场、取样见证、合格情况: 新材料进场			
施工方人员动态:	孙、现场 5人					
施工机械动态:	吊车一台					
施工进度情况	1. 屋顶光伏基础、开关站基础回填土。 2. 光伏基础浇筑及清理。					
检查发现的问题	此次项目部人员与监理单位人员对B、C屋面完成验收后检查, 发现以下问题: 1. 光伏基础门关不上, 门框生锈等。 2. 光伏架立柱不牢固。					
处理措施、意见、结果	现场立即通知施工单位整改。整改完毕后通知监理单位到场验收。验收合格后方可进行下一步施工。					
协调内容或其他	注意安全, 文明施工。					
记录人	孙德宇		总监签阅	孙士华		

