

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 6 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 18-27℃

工程名称: 江苏锦泰电力科技有限公司20MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视光伏场区, 检查桩基浇筑, 打孔情况, 检查光伏支架安装情况, 发现部分光伏支架安装不稳固, 现场通知施工人员进行整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏锦泰电力有限公司	1区桩基浇筑, 2区打孔浇筑, 3区4区5区打孔浇筑完成, 6区安装光伏支架, 7区桩基浇筑完成, 8区平整场地。
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员	姓名: 卢和平	
记 录 人:	卢和平 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 卢和平	