

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 10 日

星期: 四

工程名称: 江苏中电电力科技有限公司张塘20MW光伏发电项目

天气: 晴
气温: 19-28℃

监 理 工 作 情 况	巡视光伏场区, 检查支架安装角度, 接地沟开挖深度不足, 编写监理规划资料。	
施 工 情 况	施工单位 江苏中电电力有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1、2区支架埋件浇筑, 5区支架安装完成, 接地沟开挖完成, 6区支架安装, 7区场地整平。
其 它 事 项	监理单位张和平举报项目,	
本日现场监理人员		胡文斌, 张和平
记录人: 胡文斌		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明