

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 15 日

天气: 晴转大雨

星期: 二

气温: 21°~32°C

工程名称: 济南三锐电力科技有限公司长清20MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	我方驻项目监理人员巡视施工现场 1.检查现场材料:微孔灌注桩直径、壁厚符合设计需求,防雷接地扁钢宽40厚4mm和宽30mm厚5mm符合需求; 2.巡视检查2区箱变基础浇筑后,发现有蜂窝麻面现象,已向施工单位提出并要求整改,经复查符合要求; 3.巡视检查发现有部分埋地接地扁钢开挖深度不符合规范,设计要求,并通知施工单位整改; 4.巡视5区支架安装有部分螺栓有安装弹垫现象,要求施工人员进行自查同时整改完毕; 5.巡视5区光伏板安装发现有破损组件2块,原因不明,要求施工单位加强管理,尽量减少材料损坏	
施 工 情 况	施工单位 江苏中孚电力有限公司	施 工 内 容 及 进 度 5区、6区箱变基础钢筋绑扎、模板支护;1区、2区、3区组件支架安装并同时进行南段调试;7区、8区组件安装、防雷接地网扁钢敷设并焊接
其 它 事 项	村民堵路,阻拦施工人上山,造成今天工程开工迟,经施工单位领导协调与附近村民自正常施工	
本日现场监理人员		胡斌 刘江
记录人: 刘江		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 葛宇明