

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 19 日

天气: 晴转多云

星期: 六

气温: 17°~26°

工程名称: 济南三锐电力科技有限公司长清20MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视光伏区发现一区域逆变器基础地面梁支模过程中有绝 2 人未佩戴安全帽,口头通知整改,并通知施工单位管理人员对其施工班组进行技术交底,加强其安全人员的安全意识. 巡视光伏区发现在安装组件过程中未做到轻拿轻放,易对组件造成损害,口头立即通知施工人员整改,并对其进行技术交底,防止以后出现类似情况. 巡视光伏四区,发现在安装组件过程中发现有踩踏组件现象,立即制止并进行技术交底. 召开监理例会,对其工程进度,安全,质量的相关事宜进行协调.	
施 工 情 况	施工单位 江苏中 导电力 有限公司	施工内容及进度 1.7.8区基础浇筑,2人2人,三轮车两辆,铲车一台,操作3人,浇筑7区110方,8区120方,管理人员2人. 2.一台挖掘机修场区运材料道路,一台挖土机,一台铲车修开荒站到王家寨村道路,操作人员3人,管理人员2人. 3.三台铲车,3台平板车,一辆三轮车运组件材料到3.4.5.6区现场,操作人员7人,2人散3.4.5区支架材料到现场,管理人员1人. 4.3区.4区.5区.6区.45人单立柱地基浇筑,挖土,大平土,挖掘机2台开挖4区到区书后电缆沟100米,操作人员2人,管理人员1人. 5.支架组件安装,2人56人,4.5.6区安装组件,4区20组,5区10组,6区6组,管理人员2人. 6.箱变,开关站,2人26人,墙体砌砖(3号,4号区)底板浇筑(7号区),开关站SV4,1.2块箱变左右板板站.
其 它 事 项	国土局8日修定一台铲车,至今未归.	
本日现场监理人员 胡文斌, 刘江		
记录人: 胡文斌 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 董宇明		