

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 22 日

天气: 小雨转晴
气温: 14~21℃

星期: 二
工程名称: 济南三锐电力科技有限公司长清20MW光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

巡视检查3、4、5、6区单元接地扁钢焊接,发现扁钢有截道、搭接长度、扁钢未三面施焊,有未施焊现象。下发003号监理通知单至总包单位江苏中孚电力有限公司周鹏飞,同时抄报建设单位顾永进,主要内容关于单元接地扁钢焊接不符合规范要求任通知。
由监理组织,开箱检查组件,总包参加,到货组件840片,未发现有破损组件,但有外包装损坏现象。
巡视检查开关站SVG室,一、二次设备柜前板安装,每面并扎,有不规范现象如钢角磨乱,模板支撑松动,已通知施工人员整改,经检查符合规范要求。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏中孚电力有限公司

3区、4区、5区、6区单元接地扁钢加工、开挖、焊接,挖机2台,开挖5区到6区高压电缆沟150米,操作人员2人,管理人员1人,1#、3#箱变圈梁钢筋并扎,横板安装完成,2#、5#墙体砌砖,开关站SVG室,一、二次设备柜前板模板安装完成,管理人员3人。

其
它
事
项

因场租借一台吊车,至今还未归还,正在协调

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制