

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 26 日

星期: 六

工程名称: 济南三能电力科技有限公司长清20MW光伏发电项目

天气: 晴
气温: 21~29℃

监 理 工 作 情 况	1. 胡斌主持召开14:00监理例会,参会人员为施工方李学武、张开胜、赵衍隆、吴巴、监理单位全体,会议主要内容当前工程进展汇报,协调现场事宜。 2. 6#、7#、8#箱变基础圈梁浇筑,监理人员全程旁站,完成监理旁站记录3份; 3. 开箱检查 $2 \times 50 \text{mm}^2$、$2 \times 70 \text{mm}^2$、$2 \times 4 \text{mm}^2$ 低压电缆各1600m、2400m、18286m; $3 \times 50 \text{mm}^2$ 高压电缆50m,外观检查无问题; 4. 巡视检查6区高压电缆沟开挖,符合要求,接地沟开挖发现有深度不够几处,已向施工人员进行说明,经复查符合要求。	
施 工 情 况	施工单位 江苏中导电力有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 1~8区支架基础浇筑全部完成,一台挖掘机修场内运材料道路,3台铲车,3辆平板车,1辆三轮车是组件卸支架,20人散支架材料;2. 3~6区单元接地扁铁加工,接地沟开挖,5、6区汇流箱安装完成,6区高压电缆沟开挖。3. 组件安装91组,人员56人。4. 7#、8#箱变基础圈梁模板安装完成并浇筑。 5. 开发站SVG基础砌墙完成,接地变钢筋绑扎完成,施工人员43人,管理人员3人。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		胡斌 刘江
记录人: 刘江		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):