

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 28 日

星期: 一

天气: 晴
气温: 20°C - 32°C

工程名称: 江苏中电电力科技有限公司长清20MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

1. 巡视6区2x4mm²电缆敷设,发现组与组之间穿管用波纹管与设计不符,要求施工单位整改。施工单位答复与业主、设计单位沟通,拟设计变更,并联系相关手续,监理明确表态,未到设计变更手续等手续,暂停使用波纹管。
2. 接地变基础浇筑,监理全程旁站;浇筑梁钢筋模板安装符合设计要求。
3. 巡视检查3区支架组件安装,发现有螺栓松动处,已通知施工人员进行整改,经监理复检符合要求。
4. 巡视检查4、6区2x70mm²电缆敷设,未发现问题。

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏中电电力有限公司

1. 一台挖据机修好正运材料通路。一台挖据机、操作人员3人、管理人员2人; 2. 三台吊车、3辆平板车、一辆三轮车、组内支架区现浇、操作人员7人、20人搬支架材料到现浇、管理人员1人、3、4、6区45人单点接地扁铁加工、接地沟开挖、4区、6区2x70直流电缆敷设、管理人员1人、4. 支架组件安装2人56人、3区组2区3组、管理人员2人 5. 开关柜、箱变2人54人、箱变变配电室5%、开关柜: 一次、二次主控室墙体砌筑完成、接地变基础浇筑完成、二次配电箱柜体安装完成5%, 管理人员3人

其 它 事 项

早上再次发生村民堵路现象, 可能对2期施工进度影响。

本日现场监理人员

刘江 刘江

记录人: 刘江

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 董守明